

# 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

## 监理日报

2020 年 10 月 10 日 星期六 多云 15-22℃

### 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 二、现场施工情况

1、施工工人 11 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 3 台，曲臂车 1 台。

2、仓库厂房檩条加固安装作业。屋面支架墩基础浇筑。

### 三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。旁站仓库大棚加固施工作业。

复核仓库大棚屋面檩条厚度，经查厚度为 2.2/2.3，加固檩条与其同厚，检查支架导轨尺寸，经查尺寸为 30×40×1.2，与设计相符。

仓库大棚粮食仓的施工保护措施到位，已进行加固作业。

现场场区破路施工方案已审核，报建设单位交麦芽厂确认。

### 四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：

打孔作业完成 94 根，累计完成 787 根，完成 66.69%。

加固檩条安装完成 94 根，累计完成 787 根，完成 66.69%。

屋面混凝土墩基础浇筑完成 100%。

屋面定位放线，屋面围栏材料加工。



