

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 13 日 星期二 多云 16-19℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 11 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 3 台，曲臂车 1 台。

2、仓库厂房檩条加固安装作业。

3、屋面夹具成套组装、围栏材料加工。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。旁站仓库大棚加固施工作业。仓库大棚粮食仓的施工保护措施到位。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：

打孔作业完成 80 根，累计完成 1076 根，完成 91.19%。

加固檩条安装完成 80 根，累计完成 1076 根，完成 91.19%。

屋面混凝土墩基础浇筑已完成（2020 年 10 月 09 日）。

屋面围栏共 500 米，今日完成 25 米，累计完成 25 米，完成 5%。

屋面检修通道走道板材料进场。

建设、施工、监理与麦芽厂领导现场确定电缆过路线路位置。

