

# 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

## 监理日报

2020 年 10 月 14 日 星期三 多云 15-21℃

### 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 二、现场施工情况

- 1、施工工人 13 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 3 台，曲臂车 1 台。
- 2、仓库厂房檩条加固安装作业。
- 3、彩钢瓦仓库屋面夹具安装。
- 4、彩钢瓦仓库屋面围栏安装。
- 5、过路电缆沟路面切缝。

### 三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。逆变器进场，共 16 台，三方共同收货确认，核对品牌、规格型号无误，检查外观完好，资料齐全。

### 四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：

打孔作业完成 65 根，累计完成 1141 根，完成 97%。

加固檩条安装完成 65 根，累计完成 1141 根，完成 97%。

屋面围栏共 500 米，今日完成 55 米，累计完成 80 米，完成 16%。

彩钢瓦仓库屋面夹具共 189 组，今日安装 21 组，累计完成 34 组，完成 18%。



