

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 15 日 星期四 小雨 14-18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、施工工人 8 人，班组长 1 人，项目部 2 人。曲臂车 1 台。
- 2、今天下雨，现场人员少。
- 3、彩钢瓦仓库屋面夹具安装。
- 4、彩钢瓦仓库屋面围栏安装。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。电缆进场，核对品牌为合同指定之一，检查外观完好，资料齐全。检查现场仓库大棚檩条加固工程，中间屋脊檩条未完成，其他符合要求。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：

打孔作业累计完成 1141 根，完成 97%。

加固檩条安装累计完成 1141 根，完成 97%。

屋面围栏共 500 米，今日完成 20 米，累计完成 100 米，完成 20%。

彩钢瓦仓库屋面夹具共 189 组，今日安装 4 组，累计完成 38 组，完成 20%。

