

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 19 日 星期一 多云 10-20℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 26 人，班组长 1 人，项目部 2 人。电焊机 2 台，汽车吊 1 台，叉车 1 台。

2、宿舍楼前过路开挖、钢管焊接、检查井砌筑、路面浇筑。

3、彩钢瓦仓库屋面导轨安装。

4、彩钢瓦仓库屋面围栏安装。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

过路电缆管沟槽回填、浇筑质量符合要求。

组件到货，三方接收，施工单位组件检测。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：累计完成 1141 根，完成 97%。

屋面围栏共 500 米，今日完成 95 米，累计完成 380 米，完成 76%。预计明日完成。

彩钢瓦仓库屋面夹支架导轨安装 40 组，累计完成 70 组，完成 37%。

宿舍楼前道路恢复完成。

