

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 23 日 星期五 多云 7-16℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、施工工人 18 人，班组长 1 人，项目部 2 人。
- 2、仓库大棚屋面走道板安装。
- 3、彩钢瓦仓库屋面组件压块就位。
- 4、逆变器支架材料加工。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

麦芽厂今日迎接检查，明天可正常施工。

计划明天吊装组件、仓库加固收尾及场内电缆沟开挖，曲臂车已进场就绪。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：累计完成 1141 根，完成 97%。

屋面检修通道共 300 米，今日完成 45 米，累计完成 140 米，累计完成 46.6%。

彩钢瓦仓库屋面组件共 204 组，累计完成 9 组，完成 4.4%。压块就位完成一半。

