

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 25 日 星期日 多云 8-17℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 30 人，班组长 1 人，项目部 2 人。汽车吊 1 台，叉车 1 台，电镐 3 台。

2、仓库大棚屋面组件吊装、分散、安装。

3、逆变器支架材料加工制作完成。

4、过路电缆沟路面破除。

5、仓库大棚檩条加固收尾。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。与施工项目部胡工巡视工地，发现组件阵列有部分整齐性偏差偏大，要求施工班组整改。旁站仓库大棚屋面组件吊装。

四、实际进度与计划进度对比分析

共需要加固 1180 根檩条：今日完成 17 根，累计完成 1180 根，完成 100%。

屋面检修通道共 300 米，累计完成 140 米，累计完成 46.6%。

彩钢瓦仓库屋面组件共 204 组，今日完成 32 组，累计完成 71 组，完成 34.8%。

仓库大棚南侧过路沟槽开挖完成。

