

# 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

## 监理日报

2020 年 10 月 26 日 星期一 多云 10-19℃

### 一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

### 二、现场施工情况

1、施工工人 30 人，班组长 1 人，项目部 2 人。汽车吊 1 台，叉车 1 台，切缝机 1 台，电镐 2 台。

2、仓库大棚屋面组件吊装、分散、安装。

3、食堂屋面支架吊装。

4、仓库大棚南侧混凝土面沟槽开挖。

### 三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。混凝土屋面支架材料进场，检查厚度尺寸符合设计图纸。

### 四、实际进度与计划进度对比分析

屋面检修通道共 300 米，累计完成 140 米，累计完成 46.6%。

彩钢瓦仓库屋面组件共 204 组，今日完成 28 组，累计完成 99 组，完成 48.5%。





3	TXS-2×N-6	横条连接件	2/3	L74*44*4-Q345B			L=250	
5	TXS-2×N-5-0	横条	4	C70*40*15*2.0-Q345B				
4	TXS-2×N-4	横托	4	角钢L70*50*5				
3	TXS-2×N-3	斜梁	1	C70*40*15*2.0-Q345B			L=3004	
2	TXS-2×N-2-0	后立柱组合	1	C60*40*15*2.0-Q235B			L=712	
1	TXS-2×N-1-0	前铰链组合	1	122*60*6/240*100*6				
序号	代号	名称	数量	材料	单件总计		备注	
					重量			
							TXS-2×N-00	

