

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 10 月 29 日 星期四 多云 11-19℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、施工工人 30 人，班组长 1 人，项目部 2 人。汽车吊 1 台，叉车 1 台。
- 2、仓库大棚屋面组件吊装、分散、安装，明天安装完成。
- 3、食堂屋面支架安装、高配所屋面基础块吊装就位。
- 4、仓库大棚南侧、宿舍楼北侧过路电缆沟路面浇筑完成。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

四、实际进度与计划进度对比分析

屋面检修通道共 300 米，今日完成 24 米，累计完成 204 米，累计完成 68%。

彩钢瓦仓库屋面组件共 204 组，今日完成 30 组，累计完成 190 组，完成 93%。

