

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020年11月01日 星期日 多云 11-20℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、施工工人 20 人，班组长 1 人，项目部 2 人。电镐 2 台。
- 2、仓库大棚屋面 1×4 光伏线敷设，明天完成。
- 3、仓库大棚屋面组件部分整改。
- 4、绿化带电缆沟开挖。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

四、实际进度与计划进度对比分析

屋面检修通道共 300 米，累计完成 204 米，累计完成 68%。

彩钢瓦仓库屋面组件共 204 组，全部完成（20201030）。

绿化带电缆沟共 100 米，今日完成 30 米，累计完成 88 米，完成 88%。

仓库大棚屋面 1×4 光伏线敷设共 1 台逆变器，今日完成 3 台，累计完成 92%。

高配所屋面、食堂屋面支架安装完 100%。

