

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 11 月 03 日 星期二 多云 4-15℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 15 人，班组长 1 人，项目部 2 人。

2、并网柜至逆变器电缆敷设。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

四、实际进度与计划进度对比分析

屋面检修通道共 300 米，累计完成 204 米，累计完成 68%。

彩钢瓦仓库屋面组件共 204 组，全部完成（20201030）。

并网柜至逆变器交流电缆共计 16 根，今日完成约 30%。

