

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 11 月 07 日 星期六 多云 12-17℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、施工工人 21 人，班组长 1 人，项目部 2 人。汽车吊 1 台。
- 2、宿舍楼屋面基础墩吊装就位。
- 3、高配所屋面组件安装。
- 4、防雷接地扁铁连接安装。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

旁站宿舍楼屋面基础墩吊装。

四、实际进度与计划进度对比分析

仓库大棚屋面检修通道共 300 米，累计完成 204 米，累计完成 68%。组件共 204 组，全部完成（20201030）。防雷接地共计 1800 米，今日完成 160 米，共计完成 360 米，累计完成 20%。

并网柜至逆变器交流电缆共计 16 根，今日完成 20%，累计完成约 100%。逆变器至防逆流装置 485 通讯线今日敷设完成 50%，累计完成 60%。

食堂屋面组件安装完成。