

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 11 月 11 日 星期三 多云 8-18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

- 1、施工工人 23 人，班组长 1 人，项目部 2 人。汽车吊 1 台，叉车 1 台。
- 2、仓库大棚屋面附墙桥架盖板安装，电缆桥架安装，防雷接地安装。
- 3、并网柜侧交流电缆接线安装。
- 4、大棚仓库桥架盖板安装。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

四、实际进度与计划进度对比分析

仓库大棚屋面检修通道共 300 米，累计完成 281 米，累计完成 94%。组件共 204 组，全部完成（20201030）。防雷接地共计 1800 米，今日完成 250 米，累计完成 1460 米，累计完成 81%。支架间接地共计 200 米，今日完成 50 米，累计完成 200 米，累计完成 100%。逆变器共 13 台，已全部完成（20201109）。

场内绿化带电缆沟回填全部完成（20201109）。

食堂屋面组件安装完成（20191105）。高配所屋面组件安装完成（20191107）。宿舍楼屋面组件安装全部完成（20201109）。

并网柜进场就位完成（20201104）。并网柜至逆变器交流电缆共计 16 根敷设完成（20201107）。逆变器至防逆流装置 485 通讯线累计完成 100%。SVG 柜就位完成。并网柜至开关柜交流电缆接线已全部完成（20201110）。并网柜侧交流电缆接线今日完成。

电缆桥架共计 500 米，今日完成 200 米，累计完成 500 米，累计完成 100%。

彩钢瓦屋面交流电缆敷设至逆变器共计 13 根，今日完成 5 根，累计完成 13 根，累计完成率 100%；彩钢瓦屋面直流电缆接头制作完成 100%。

