

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020年9月29日 星期二 多云 17-25℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 5 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 2 台。

2、仓库厂房檩条加固打孔作业。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。旁站仓库大棚加固施工作业。

EPC 单位国庆中秋两节期间安全生产方案已上报并经审核确认，要求按该方案落实到现场。

江苏农垦清洁能源有限公司领导来现场视察。

四、实际进度与计划进度对比分析

共 1180 根檩条，今日完成 40 根打孔作业，累计完成 68 根，完成 5.76%。

进度计划暂未上报，要求施工单位根据 20 天工期的计划后面根据现场作业面增加人员和机械设备。

