

苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目

监理日报

2020 年 9 月 30 日 星期三 小雨/阴 14-24℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：协鑫能源工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、施工工人 5 人，班组长 1 人，项目部 2 人。升降机 2 台。

2、仓库厂房檩条加固打孔作业。

三、现场安全、质量情况

现场巡视，施工人员劳保用品配置齐全，使用正确，安全文明措施到位，施工正常进行。

旁站仓库大棚加固施工作业。护目镜已配置，护目镜较简易，已要求施工单位重新配，两天内到位。

麦芽厂张部长和侍部长检查现场节前安全工作。

加固螺栓、垫片到场，规格型号与图纸设计相符。

四、实际进度与计划进度对比分析

共 1180 根檩条，今日完成 114 根打孔作业，累计完成 182 根，完成 15.42%。

与进度计划相比滞后，因前两天刚开始施工不熟较慢，之后会赶上来。



