

监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年9月30日 星期二	气候	晴	气温	27℃-31℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 1x4 ^m 光伏线 检修通道未铺设			
施工方人员动态：	8人				
施工机械动态：	一台吊车				
施工部位 进度情况	1. 屋顶组件吊装 2. 1x4 ^m 光伏线、检修通道走道板卸货				
检查发现的问题	组件吊装时发现有两箱组件同时在屋顶堆放				
处理措施、意见、结果	要求施工单位在组件吊装时必须一箱吊装完散落在另一箱。				
协调内容或其他	督促施工单位尽快将新进场材料卸至监理项目部				
记录人	[Signature]		总监签阅	王立杰	



扫描全能王 创建