


监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 11 月 4 日 星期三	气候	晴	气温	12℃-20℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 一期屋顶加固 2. 一期屋顶组件吊装 3. 电缆过路管预埋、开挖				
检查发现的问题	1. 加固材料有质量问题 2. 一期屋顶组件吊装上屋顶时未散开 3. 电缆过路管预埋深度不足，不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	1. 加固材料不得使用有焊接的角钢加固 2. 屋顶组件必须分散开 3. 将已完成的过路管预埋全部返工埋设深度不低于 0.7m				
协调内容或其他	监理单位下发通知单				
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建