

监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年11月5日 星期四	气候	晴	气温	14℃-22℃
监理单位动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	13人				
施工机械动态：	一台曲臂车				
施工部位 进度情况	1. 电缆敷设 2. 一期厂房加固				
检查发现的问题	厂房加固材料存在问题，并且加固方案未明确				
处理措施、意见、结果	监理单位对加固方案下发整改				
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	李俊平	



扫描全能王 创建