

监理工程日报文字描述

工程名称： 安徽铜陵万华禾香板业 11.8WM 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年9月25日	星期五	天气情况	晴	温度 18-27℃
施工部位	2号4号厂房夹具、支架安装				
出勤人数	20人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	2号厂房夹具导轨安装完成10%、4号屋面支架，夹具安装各完成20%			
	施工质量情况	导轨安装外观歪曲，已要求整改			
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	检查夹具导轨安装，巡视现场安全情况			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：安徽铜陵万华禾香板业 11.8WM 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020年9月25日	星期五	天气情况	晴	温度 18-27℃
----	------------	-----	------	---	--------------



编写人	闫鑫	审核人	
-----	----	-----	--

