

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 24 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 20℃ -9 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 召开第三次周例会 2: 巡视现场导轨、夹具、压块到场吊运 3: 检查导轨及夹具、压块外形尺寸	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工人员: 管理人员 6 人 2: 施工内容: 1、导轨、夹具、压块材料到场吊运至材料堆放区 2、组装夹具 3、试安装导轨 4、平整项目部场地, 并吊运集装箱进行项目部设立
其 它 事 项	今日材料到场导轨、夹具、压块 发现存在以下问题: 1、临边围护缺少, 有临边作业未采取保护措施现象 2、现场无安全警示标牌 要求立即整改, 并下发巡视记录。	
本 日 现 场 监 理 人 员		王 朝 煊
记 录 人: 王 朝 煊		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :