

监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 30 日

天气： 小雨转阴

星期： 五

气温： 16℃ -10 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 16A、1A 检查夹具组装、导轨安装、导轨搬运 2: 对吊运材料施工进行检查	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：25T 吊车一台。 16A 屋面： 1.导轨由水泥平台转运至彩钢瓦屋顶，进行分散材料：本日完成 1%，累计完成 94%。 2.夹具安装：本日完成 7%，累计完成 33%。 3.导轨安装：本日完成10%，累计完成17%。 1A 屋面： 1.夹具安装：本日完成 5%，累计完成 10%。 2.导轨安装：本日完成6%，累计完成12%。 2A 屋面： 1.临时安全防护安装：本日完成 10%，累计完成 100%。 2.吊装夹具主体及侧体， 22-1、22-4 屋面： 1.临时安全防护安装：本日完成 15%，累计完成 100%。 2.吊装夹具及导轨，由 16A 屋面转运至 22-1、22-4 屋面：本日完成 100%，累计完成 100%。
其 它 事 项	材料到场：1A 夹具：主体到货 13887 个，侧体到货 13887 个。2A 夹具：主体到货 16649 个，侧体到货 16649 个。 1、土建及电气图纸未到齐。 2、2A 夹具螺丝配件在 1A 屋面，因 2A 至 1A 路面完工时间较短，陕建项目部不允许车辆通过，需甲方进行协调。	
本日现场监理人员		王朝煊
记录人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：