

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 10 月 31 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 18℃ -8℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 16A、1A、2A 检查夹具组装、导轨安装、导轨搬运、组件散料 2: 对组件散料进行检查发现有踩踏组件现象，要求项目部加强教育 3: 对 16A、2A 吊装进行检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：25T 吊车一台。 <b>16A 屋面：</b> 1.导轨安装：本日完成9%，累计完成26%。 2.组件吊装 13 托，共计 390 块。 3.组件散料，本日完成60%，累计完成60%。 <b>1A 屋面：</b> 1.导轨安装：本日完成11%，累计完成23%。 2.由1A屋面转运2A材料，本日完成100%，累计完成100%。 <b>2A 屋面：</b> 1.搭建吊装平台，本日完成 5%，累计完成 100%。 2.吊装导轨材料及螺栓配件，本日完成 100%，累计完成 100%。
其 它 事 项	材料到场：16A 屋面组件到场 13 托，共计 390 块组件。 1、土建及电气图纸未到齐。 2、后续材料需尽快进场。 3、16A 楼梯间有非施工人员进入吸烟。	
本日现场监理人员	王朝焯	
记录人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	