

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 1 日

天气： 多云

星期： 天

气温： 18℃ -8 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 16A、1A、2A 检查夹具组装、导轨安装、导轨搬运、组件散料 2: 召开第四次周例会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：25T 吊车一台。 16A 屋面： 1.导轨安装：本日完成 8%，累计完成 34%。 2.组件散料，本日完成 20%，累计完成 80%。 3.摄像头安装完毕。 1A 屋面： 1.导轨安装：本日完成 13%，累计完成 36%。 2.摄像头安装完毕。 2A 屋面： 1.夹具统一组装：本日完成 3%，累计完成 3%。 2.摄像头安装完毕。
其 它 事 项	材料到场：MC4 接头：2400 套。 1、土建及电气图纸未到齐。 2、后续材料需尽快进场。 3、16A 楼梯间有非施工人员进入吸烟。	
本日现场监理人员		王朝煊
记录人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

