

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 2 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 19℃ -6 ℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视 16A、1A、2A 检查夹具组装、导轨安装、导轨搬运、组件散料 2: 与业主召开讨论会，关于停工事宜。 3: 与业主现场核验施工量	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：无。 16A 屋面： 4.导轨安装：本日完成 4%，累计完成 38%。 6.组件安装：本日完成 0.7%，累计完成 0.7%。 7、下午整体停工。 1A 屋面： 3.导轨安装：本日完成 9%，累计完成 45%。 4.下午整体停工。 2A 屋面： 1.夹具统一进行组装：本日完成 15%，累计完成 15%。 2.导轨散料：本日完成 20%，累计完成 20%。 3.下午整体停工。
其 它 事 项	材料到场：组件到场 1 箱 共计 30 块 1.停工产生人员窝工费用	
本日现场监理人员		王朝焯
记录人：王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：