

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 6 日

天气： 多云

星期： 五

气温： 17℃ -6 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 因设计变更现场支架安装作业停工 2: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 3: 与业主、总包探讨图纸事宜	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人, 安全员 3 人, 施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械: 无。 地面电缆: 1、施工人员进场, 安排食宿, 安全培训。 屋面: 组件由 450wp 更换为 370wp,图纸变更无光伏支架安装图纸, 无法确定夹具位置导致现场不能定点、放线,无法施工。 1A 屋面: 1、夹具统一进行组装: 本日完成 22%, 累计完成 90%。 2A 屋面: 1、夹具统一进行组装: 本日完成 35%, 累计完成 50%。 22-4 屋面: 1、夹具统一进行组装: 本日完成 65%, 累计完成 65%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):