

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 7 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 21℃ -7℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 因设计变更现场支架安装作业停工, 中午图纸已到 2: 巡视各个屋面检查夹具组装工作、设备基础开挖工作, 发现地下管线复杂部分基础与图纸位置不符、部分预留大小不够, 已反馈业主, 正在和设计沟通中 3: 与业主、总包探讨图纸事宜	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1 现场管理人员 6 人, 安全员 3 人, 施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械: 无。 地面电缆: 1、施工人员进场, 安排食宿, 安全培训。 南厂区开挖箱变基础 3 个, 因陕建绿化带植被未结算, 暂停施工, 协调管委会到开发公司, 协调中。 16A 屋面: 1、导轨安装: 本日完成 3%, 累计完成 3%。 1A 屋面: 1、导轨安装: 本日完成 4%, 累计完成 4%。 2、夹具统一进行组装: 本日完成 10%, 累计完成 100%。 2A 屋面: 1、夹具统一进行组装: 本日完成 30%, 累计完成 80%。 22-1 屋面: 1、屋面定点、放线: 本日完成 100%, 累计完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	