

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 8 日

天气： 多云

星期： 天

气温： 19℃ -6 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作、设备基础开挖工作,发现地下管线复杂部分基础与图纸位置不符、部分预留大小不够,已反馈业主,正在和设计沟通中 2: 发现屋面部分螺栓缺少弹簧垫片,要求整改。22-1 屋面围护没有牢固到位,要求整改 3: 直流电缆到场检查材料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人,安全员 4 人,施工人员 41 人。 2 现场无大型施工器械: 无。 16A 屋面: 导轨安装: 本日完成 3%, 累计完成 9%。 1A 屋面: 1、导轨安装: 本日完成 7%, 累计完成 11%。 2A 屋面: 1、导轨安装: 本日完成 6%, 累计完成 6%。 22-1 屋面: 1、导轨安装: 本日完成 80%, 累计完成 80%, (现有材料已安装完成)。 22-4 屋面: 1、导轨安装: 本日完成 50%, 累计完成 50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):