

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 9 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 19℃ -6 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 2: 与设计单位现场商讨设备基础事宜	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：无。 16A 屋面： 导轨安装：本日完成 5%，累计完成 14%。 1A 屋面： 导轨安装：本日完成 5%，累计完成 16%。 2A 屋面： 导轨安装：本日完成 6%，累计完成 12%。 22-1 屋面： 现有材料已安装完成。 22-4 屋面： 导轨安装：本日完成 30%，累计完成 80%（现有材料已安装完成）。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊
记录人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：