

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 10 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 20℃ -5 ℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 2: 与总包单位了解基础开挖事宜，存在管委会因绿化面积一事不允许施工，目前在协调中	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：无。 16A 屋面： 导轨安装：本日完成 5%，累计完成 19%。 1A 屋面： 导轨安装：本日完成 24%，累计完成 40%。 2A 屋面： 导轨安装：本日完成 8%，累计完成 20%。 22-1 屋面： 现有材料已安装完成，待料。 22-4 屋面： 现有材料已安装完成，待料。
其 它 事 项		
	本日现场监理人员	王朝焯
	记录人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：