

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 11 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 19℃ -6 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 2: 测量二次使用螺栓扭力, 发现符合设计要求可以使用	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人, 安全员 3 人, 施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械: 无。 16A 屋面: 导轨安装: 本日完成 15%, 累计完成 34%。 拆除已安装完成夹具导轨, 按照设计变更重新安装: 本日完成 5%, 累计完成 5%。 1A 屋面: 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成, 累计完成量 75%。(待料) 2A 屋面: 4、导轨安装: 本日完成 14%, 累计完成 34%。 22-1 屋面: 1、现有材料已安装完成, 待料。 22-4 屋面: 1、现有材料已安装完成, 待料。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝煊
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):