

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 12 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 19℃ -6℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 2: 参加进度协调会	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：无。 地面电缆： 1、待隆基与航天管委会沟通协调土地开挖事宜。 16A 屋面： 导轨安装：本日完成 16%，累计完成 50%。 拆除已安装完成夹具导轨，按照设计变更重新安装：本日完成 10%，累计完成 15%。 1A 屋面： 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 75%。（待料） 2A 屋面： 4、导轨安装：本日完成 23%，累计完成 57%。 22-1 屋面： 1、现有材料已安装完成，待料。 22-4 屋面： 现有材料已安装完成，待料。
其 它 事 项	50 管径 pvc 管 875 根；三通 1000 个；弯头 100 个	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 朝 焯	
记 录 人： 王 朝 焯	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	