

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 13 日

天气： 多云

星期： 五

气温： 21℃ -7℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 2: 检查设备基础及电缆沟开挖工作，电缆沟深度满足设计需求 3: 检查直流线吊运至屋面	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 38 人。 2 现场无大型施工器械：无。 地面施工： 设备基础开挖：本日完成 2%，累计完成 2%。 电缆沟开挖：本日完成 5%，累计完成 5%。 16A 屋面： 导轨安装：本日完成 18%，累计完成 68%。 拆除已安装完成夹具导轨，按照设计变更重新安装：本日完成 15%，累计完成 30%。 从屋顶吊装组件至水泥平台 13 箱，共 390 块。 1A 屋面： 现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 100%。（待料） 拆除已安装完成夹具导轨，按照设计变更重新安装：本日完成 20%，累计完成 40%。 2A 屋面： 1、现有材料已安装完成。 22-1 屋面： 1、现有材料已安装完成。 22-4 屋面： 1、现有材料已安装完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯	
记 录 人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	