

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 14 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 21℃-5 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 2: 检查设备基础及电缆沟开挖工作, 检查屋面直流电缆敷设情况 3: 召开周例会, 并编写会议纪要	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人, 安全员 3 人, 施工人员 55 人 2 现场无大型施工器械: 25T 吊车。 地面电缆: 设备基础开挖: 本日完成 2%, 累计完成 4%。 电缆沟开挖: 本日完成 0%, 累计完成 5%。 16A 屋面: 导轨安装: 本日完成 13%, 累计完成 81%。 1A 屋面: 现有夹具导轨材料已全部安装完成, 累计完成量 100%。(待料) 拆除已安装完成夹具导轨, 按照设计变更重新安装: 本日完成 20%, 累计完成 60%。 2A 屋面: 支架安装完成 70%(待料); 敷设光伏电缆: 本日完成 12%, 累计完成 12%。 22-1 屋面: 支架安装完成 70%(待料)。 22-4 屋面: 支架安装完成 70%(待料)。
其 它 事 项	材料到场: 逆变器、H3C 路由器、H3C 交换机、南瑞纵向加密、迪普网络防火墙、瑞斯达康 PCM、综合配线机柜、调度数据网机柜;	
本日现场监理人员		王朝煊
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):