

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 15 日

天气： 多云

星期： 天

气温： 21℃-6 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1: 巡视各个屋面检查夹具组装工作 2: 检查设备基础及电缆沟开挖工作, 检查屋面直流电缆敷设情况 3: 检查材料吊运工作	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人, 安全员 3 人, 施工人员 57 人 2 现场无大型施工器械: 25T 吊车。 土建施工: 一次设备、二次设备、SVG 基础、箱变基础开挖: 本日完成 60%, 累计完成 70%。 16A 屋面: 现有夹具导轨材料已全部安装完成, 累计完成量 70%。 1A 屋面: 现有夹具导轨材料已全部安装完成, 累计完成量 70%。 敷设光伏电缆: 本日完成 50%, 累计完成 70%。 2A 屋面: 现有夹具导轨材料已全部安装完成, 累计完成量 70%。 敷设光伏电缆: 本日完成 88%, 累计完成 100%。 22-1 屋面: 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成, 累计完成量 70%。 22-4 屋面: 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成, 累计完成量 70%。
其 它 事 项	材料到场: 桥架导轨、走道板导轨、交流低压电缆到场;	
本日现场监理人员		王朝煊
记录人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):