

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 18 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 15℃-8℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1A 2A 16A 屋面支架验收 现场巡视检查箱变基础开挖及排水工作	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 77 人。 2 现场无大型施工器械：无 土建施工： 1、一次、二次、SVG 设备基础抽水约 180m³。 2、南区箱变基础人工开挖完成 60%，北区箱变基础开挖完成 50%； 16A 屋面： 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 70%。 2、敷设光伏电缆：本日完成量 15%，完成总量 85%。 1A 屋面： 3、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 70%。 4、自检、三方验收光伏支架。 2A 屋面： 5、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 100%。 6、自检、三方验收光伏支架。 22-1 屋面： 7、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 70%。 22-4 屋面： 8、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 70%。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：