

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 19 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 14℃-7 ℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	检查设备基础及电缆沟开挖工作 编写监理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 77 人 2 现场无大型施工器械：吊车一台 土建施工 绑扎钢筋笼，本日完成7个柱子，累计完成7个柱子。 南区2#箱变基础开挖：本日完成70%，累计完成100%。 南区3#箱变基础开挖：本日完成50%，累计完成50%。 北区1#箱变基础开挖：本日完成50%，累计完成50%。 16A 屋面： 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 80%。 2、敷设光伏电缆：本日完成量 15%，完成总量 100%。 1A 屋面： 现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量 80%。 2A 屋面： 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量80%。 1、现有夹具导轨材料已全部安装完成，累计完成量80%。 材料到场情况 SVG到场1台
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：