

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 20 日

天气： 阴转小雨

星期： 五

气温： 15℃-8℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查钢筋笼绑扎情况 编写项目资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一、施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 58 人。 班前会照片： 二、今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 土建施工： 清理基础已完成。 绑扎钢筋笼，本日完成 6 个柱子，累计完成 13 个柱子。 南区 3#箱变基础开挖：本日完成 30%，累计完成 80%。 北区 1#箱变基础开挖：本日完成 30%，累计完成 80%。 材料到场情况 二次设备到场 10 台；
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	梁智豪	
记 录 人： 梁智豪	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	