

监 理 日 志

日期：2020 年 11 月 22 日

天气：小雪

星期： 日

气温：6℃-1℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查钢筋笼绑扎情况 编写项目资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一、施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 30 人。 二、今日现场有无大型施工器械 25T 吊车 今日完成量 南区土建施工： 1、2#开关站基础筏板钢筋网捆扎：本日完成 20%，累计完成 100%。 3、2#开关站基础筏板模具支护：本日完成 100%，累计完成 100%。 4、16A-3#箱变基础筏板钢筋网捆扎：本日完成 100%，累计完成 100%。 5、16A-3#箱变基础筏板模具支护：本日完成 100%，累计完成 100%。 6、屋顶高压桥架吊装。 材料到场情况： 桥架进场
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：