

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 23 日

天气： 小雪转阴

星期： 一

气温： 4℃-1℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场旁站混凝土浇筑情况 现场巡视检查设备基础筏板浇筑情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		一、施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 24 人。 二、今日现场有无大型施工器械 混凝土搅拌运输车一辆、泵车一辆、25T 吊车一辆 今日完成量 南区土建施工： 1、2#开关站基础基坑清理：本日完成 100%，累计完成至 100%。 2、2#开关站基础筏板混凝土浇筑：本日完成 100%，累计完成 100%。 3、16A-3#箱变基础基坑清理：本日完成 100%，累计完成至 100%。 4、16A-3#箱变基础筏板混凝土浇筑：本日完成 100%，累计完成 100%。 材料到场情况： 1、二次预制舱、UPS到场
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：