

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 26 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 7℃-2℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查箱变基础浇筑垫层 现场旁站桥架、逆变器到场吊装情况 现场巡视检查南北区屋面桥架安装情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 43 人。 今日现场有无大型施工器械 吊车一辆 南区土建施工： SVG、箱变基础砌体：本日完成 100%，累计完成 100%。 开关站基础柱子模板制作：本日完成 100%，累计完成 100%。 北区土建施工： 1、1A-1#箱变基础浇筑垫层：本日完成 100%，累计完成至 100%。 2、1#开关站基础浇筑垫层：本日完成 100%，累计完成至 100%。 16A 屋面： 1、桥架支架安装：本日完成 100%，累计完成 100%。 1A 屋面： 桥架支架安装：本日完成 60%，累计完成 60%。 2A 屋面： 1、桥架支架安装：本日完成 30%，累计完成 30%。 材料到场情况 剩余导轨到场、箱变 7 台到场
其 它 事 项	2A-2#箱变开挖后存在电缆管道，需设计院根据实际情况变更可实施的方案。	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：