

监 理 日 志

日期： 2020 年 11 月 29 日

天气： 晴

星期： 日

气温： 8℃-3℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查南北区屋面支架安装 现场检查箱变、SVG基础立柱、圈梁模板施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 53 人。 今日现场有无大型施工器械 无</p> <p>南区土建施工： 1#箱变、SVG 基础立柱、圈梁模板施工：本日完成 50%，累计完成 100%。 2#、3#箱变基础钢筋绑扎：本日完成 50%，累计完成 100%。 1#、2#箱变基础模板施工：本日完成 100%，累计完成 100%。</p> <p>北区土建施工： 1、1A-2#箱变基础开挖：本日完成 80%，累计完成至 100%。 2、2A-1#箱变基础开挖：本日完成 35%，累计完成至 50%</p> <p>16A 屋面： 补充导轨、夹具安装：本日完成 8%，累计完成 35%。 高压桥架导轨安装：本日完成 10%，累计完成 15%。 MC4 插头制作：本日完成 45%，累计完成 45%。</p> <p>1A 屋面： 桥架安装：本日完成 10%，累计完成 20%。 补充导轨、夹具安装：本日完成 10%，累计完成 60%。 MC4 插头制作：本日完成 20%，累计完成 20%。</p> <p>2A 屋面： 1、桥架安装：本日完成 20%，累计完成 30%。 2、桥架支架安装：本日完成 10%，累计完成 100%。 3、MC4 插头制作：本日完成 25%，累计完成 40%。 4、补充导轨、夹具安装：本日完成 20%，累计完成 30%。</p> <p>六、材料到场情况 无</p>

其它事项	2A-2#箱变开挖后存在电缆管道，需设计院根据实际情况变更可实施的方案。 因西安市重污染天气二级响应，无法浇筑混凝土
本日现场监理人员	梁智豪
记录人：梁智豪	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：