

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 02 日

天气： 雨加雪

星期： 三

气温： 6℃-3℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视开关站内二次屏柜安装情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 10 人。 今日现场有无大型施工器械 无 南区地面电器施工： 1、2#开关站内二次屏柜安装调整完成。 无材料到场： 无
其 它 事 项	因西安市重污染天气二级响应，无法浇筑混凝土、土方开挖。	
本 日 现 场 监 理 人 员	梁智豪	
记 录 人： 梁智豪	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	