

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 04 日

天气： 阴

星期： 五

气温： 4℃--1℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视16A、 1A、 2A屋面 桥架安装，导轨安装情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 32 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 16A 屋面： 补充导轨、夹具安装：本日完成 15%，累计完成 68%。 1A 屋面： 桥架安装：本日完成 10%，累计完成 80%。 补充导轨、夹具安装：本日完成 10%，累计完成 90%。 MC4 插头制作：本日完成 1%，累计完成 50%。 2A 屋面： 1、桥架安装：本日完成 5%，累计完成 65%。 2、补充导轨、夹具安装：本日完成 10%，累计完成 78%。 材料到场情况 1、增补桥架导轨、夹具
其 它 事 项	因西安市重污染天气二级响应，无法浇筑混凝土、土方开挖。	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：