

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 07 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 5℃--1℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视屋面接地扁铁焊接情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 46 人。</p> <p>今日现场有无大型施工器械 无</p> <p>今日完成量 16A 屋面： 接地扁铁安装、焊接：本日完成 15%，累计完成 75%。</p> <p>1A 屋面： 1、接地扁铁安装、焊接：本日完成 15%，累计完成 65%。</p> <p>2A 屋面： 1、高压桥架安装：本日完成 10%，累计完成 88%。 2、补充导轨、夹具安装：本日完成 5%，累计完成 100%。</p> <p>22-4 屋面： 补充导轨、夹具安装：本日完成 4%，累计完成 100%。</p> <p>22-1 屋面： 1、补充导轨、夹具安装：本日完成 4%，累计完成 100%。</p> <p>材料到场情况 无</p>
其 它 事 项	1、因西安市重污染天气二级响应，无法浇筑混凝土、土方开挖，预计 12 月 10 日响应解除。	
本 日 现 场 监 理 人 员		梁智豪
记 录 人：梁智豪		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：