

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 08 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 6℃--1℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视屋面接地扁铁焊接情况 现场巡视管廊桥架安装情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 46 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 16A 屋面： 接地扁铁安装、焊接：本日完成 15%，累计完成 90%。 1A 屋面： 1、接地扁铁安装、焊接：本日完成 15%，累计完成 80%。 2A 屋面： 管廊桥架安装：本日完成 45%，累计完成 45%。 逆变器安装完成 60%； 22-4 屋面： 1、桥架安装：本日完成 100%，累计完成 100%。 2、接地扁铁安装、焊接：本日完成 3%，累计完成 3%。 22-1 屋面： 桥架安装：本日完成 5%，累计完成 5%。 接地扁铁安装、焊接：本日完成 5%，累计完成 5%。 材料到场情况 无
其 它 事 项	1、因西安市重污染天气二级响应，无法浇筑混凝土、土方开挖，预计 12 月 10 日响应解除。	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

