

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 13 日

天气： 晴

星期： 六

气温： 6℃-1℃

工程名称：隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 现场巡视管廊桥架安装情况 现场巡视高压桥架安装、逆变器支架安装 现场巡视支架导轨消缺 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | | 施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 36 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 16A 屋面： 支架导轨进行消缺。 2、16A-3#箱变高压、低压桥架沿彩钢板墙面垂直安装以及焊接完成：本日完成 100%，累计完成 100%。 3、16A 并网点高压桥架沿彩钢板墙面垂直安装以及焊接完成：本日完成 100%，累计完成 100%。 1A 屋面： 1、支架导轨进行消缺。 2、1A-2#箱变高压、低压桥架沿彩钢板墙面垂直安装以及焊接完成：本日完成 100%，累计完成 100%。 3、1A 并网点高压桥架沿彩钢板墙面垂直安装以及焊接完成：本日完成 100%，累计完成 100%。 2A 屋面： MC4 插头制作：本日完成 50%，累计完成 100%。 箱变低压桥架沿彩钢板墙面垂直安装以及焊接完成：完成至 10%。 22-1 屋面： 1、支架导轨进行消缺 22-4 屋面： 2、支架导轨进行消缺 材料到场情况 无 |
| 其 | 西安市重污染天气二级响应预计明日解除，明日计划恢复土建施工 | |

| | |
|-------------|----------------------|
| 它 事 项 | |
| 本日现场监理人员 | 梁智豪 |
| 记录人：梁智豪 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |