

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 14 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 5℃-1℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查设备基础混凝土浇筑情况 现场巡视检查屋面垃圾清理 现场巡视箱变基础抽水，开挖	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 43 人。 今日现场有无大型施工器械 25T 吊车 今日完成量 南区土建施工： 1、开关站基础模板拆除； 北区土建施工： 1、1#开关站砌筑放线完成。 2、1A-1#箱变基础支模。 3、1A-2#箱变基础抽水、开挖。 4、2A-1#箱变基础抽水、开挖。 16A 屋面： 屋面支架导轨消缺。 2、屋面垃圾吊装清理。 1A 屋面： 1、屋面支架导轨消缺。 2、屋面垃圾吊装清理。 2A 屋面： 1、2A-1#箱变高压、低压桥架沿彩钢板墙面垂直安装以及焊接完成：本日完成 75%，累计完成 100%。 2、2A-2#箱变低压桥架沿彩钢板墙面垂直安装以及焊接完成：本日完成 75%，累计完成 100%。 屋面垃圾吊装清理。 材料到场情况 无

其它事项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：