

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 16 日

天气： 晴

星期： 三

气温： 8℃-1℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视北厂区三七灰土回填情况 现场巡视北厂区2#箱变基础开挖	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 20 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 北区土建施工： 北厂区 1#开关站基础砌砖，本日完成 10%，累计完成 90%。 北厂区 1A-2#箱变、2A-1#箱变抽水完成 。 北厂区 1A-2#箱变、2A-1#箱变、2A-2 箱变基础三七灰土回填、夯实：本日完成 100%，累计完成 100%。 4、北厂区 1A-2#箱变、2A-1#箱变、2A-2 箱变基础垫层浇筑：本日完成 100%，累计完成 100%。 材料到场情况 无
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		梁智豪
记录人：梁智豪		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

