

监 理 日 志

日期：2020 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：四

气温：3℃--3℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查模板模板工作、箱变基础砌筑工作 检查二次舱设备安装工作	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 26 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 南区： 1、2#开关站 2 次仓调度数据网柜内设备安装完成。 北区土建施工： 北厂区 1#开关站基础砌砖，本日完成 10%，累计完成 100%。 北厂区 1#开关站基础立柱支模：本日完成 50%，累计完成 50%。 北厂区 1A-2#箱变、2A-1#箱变、2A-2#箱变柱体钢筋捆扎：本日完成 20%，累计完成 20%。 北厂区 1A-2#箱变、2A-1#箱变、2A-2#箱变柱体支模：本日完成 20%，累计完成 20%。
其 它 事 项	存在工人聚众闹事现象，目前已安抚工人	
本日现场监理人员		王朝煊
记录人:王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：