

监 理 日 志

日期： 2020 年 12 月 18 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 7℃--2℃

工程名称:隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查模板模板工作、设备基础绑筋支模工作 旁站设备基础浇筑，并编写旁站记录，旁站过程未出现特殊情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人数 现场管理人员 6 人，安全员 3 人，施工人员 26 人。 今日现场有无大型施工器械 无 今日完成量 北区土建施工： 1、北厂区1#开关站基础立柱圈梁支模：本日完成50%，累计完成100%。 2、北厂区1A-4#箱变、2A-1#箱变、2A-2#箱变柱体钢筋捆扎：本日完成80%，累计完成100%。 3、北厂区1A-2#箱变柱体支模：本日完成80%，累计完成100%。 4、北厂区2A-1#箱变、2A-2#箱变底板浇筑：本日完成100%，累计完成100%。 北厂区 1#开关站基础柱体、圈梁浇筑：本日完成 100%，累计完成 100%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯
记录人:王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：